

# Ablauf- und Terminplan zur Ausschreibung

## Sanierung Fuß- und Radwegbrücke Frommern-Hesselberg (FR12)

(BWN-Nr.: 18 039 38)

## ANLAGE 04

LEGENDE: R=Rampen T=Treppe B=Brücke	Jahr  ca. Monat Kalenderwoche	2018														Ausführung auf Grund der Arbeiten im Bereich der Gleise der DB (SP = Sicherheitspersonal Fa.Geco)		
		Maler	Schlosser	Oktober				November				Dezember						
				40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	bei TAG ohne SP	bei TAG mit SP
Auftragserteilung																		
Bauzeit gesamt																		
Arbeitsvorbereitung/Aufmaß																		
Baustelleneinrichtung Maler/Schlosser																		
Erhöhung der Handläufe																		
Ausbau der zu tauschenden / Sanierung der bleibenden Geländerfüllungen																		
Rückbau der Tafelunterkonstruktion																		
Rückbau des alten Betonbelags (nur Brücke und Rampe Hesselberg)																		
Erneuerung/Ergänzung schadhafter Stahlbauteile																		
Reinigen der zu streichenden Stahlbauteile																		
Anstrich der Brücke																		
Einbau neuer Belag																		
Einbau neue Geländerfüllungen																		
Restarbeiten/Baustelle räumen																		

zur Ausschreibung

ACHTUNG: Vorlauf Beläge nur 7 Wochen

Fixtermin Baubeginn 05.11.2018 →

Fixtermin Bauende 21.12.2018 ←

überarbeitet: 07.09.2018 BWN/AA