



Mittelfristige Finanzplanung:

Investitionsauftrag:

2020: €

2021: €

2022: €

Deckungsvorschlag

**Besonderer Hinweis:**

**Sachverhalt:**

Entsprechend der genehmigten Regenwasserkonzeption der Stadt Balingen musste am Regenüberlaufbecken RÜB 1 „Wöhrstraße“ ein Drosselschacht mit Messeinrichtung sowie eine Klärüberlaufrinne gebaut werden. Die Rohbauarbeiten wurden 2017 durch die Firma Norbert Hartmann aus Straßberg durchgeführt, der Einbau der Klärüberlaufrinne erfolgte durch die Fa. Stetter aus Nagold-Hochdorf.

Parallel hierzu wurden vom Zweckverband Abwasserreinigung Balingen Maßnahmen zur Verbesserung der Beckenreinigung und der elektronischen Ausrüstung durchgeführt, so dass die Reinigungswirkung des Beckens durch das Gesamtpaket an Maßnahmen deutlich gesteigert werden konnte. Diese Maßnahmen wurden vom Zweckverband Abwasserreinigung getrennt vergeben und abgerechnet und sind deshalb nicht Gegenstand dieses Abrechnungsbeschlusses.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahme und Abrechnung des Ingenieurvertrages sind folgende Kosten entstanden:

<b>Titel</b>	<b>Kosten-anschlag</b>	<b>Kosten-feststellung</b>	<b>Haushalts-mittel</b>	<b>Mehrkosten + Minderkosten -</b>
RÜB 1 Wöhrstraße	120.000,00 €	122.862,09 €	120.000,00 €	+ 2.862,09 €

Die Mehrkosten von 2,3 % sind über die Kostenstelle 75380000002 „Ausstehende Abrechnungen“ finanziert und lassen sich durch die erforderliche Klärüberlaufrinne erklären, die gegenüber der Kostenberechnung teurer angeboten wurde, als zunächst veranschlagt.

Markus Streich