
Vorlage Nr. 2020/031

TIEFBAUAMT

Balingen, 16.01.2020

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 05.02.2020	Vorberatung
Ortschaftsrat Engstlatt	öffentlich	am 13.02.2020	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 18.02.2020	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen Erschließung des Wohngebiets Hertenwasen 1. BA im Stadtteil Engstlatt

Beschlussantrag:

Die Abrechnung Erschließung des Wohngebiets Hertenwasen 1. BA im Stadtteil Engstlatt wird mit Kosten in Höhe von 502.675,16 € genehmigt.

Sachverhalt:

Die Erschließung des Wohngebiets Hertenwasen 1. BA in Engstlatt (früher auch Bol-Hertenwasen) wurde zwischen Juli 2004 und September 2005 ausgeführt. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 18.05.2004 durch den Gemeinderat an die Firma Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG aus Balingen.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahmen und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kostenanschlag (Vergabe)	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau	235.052,40 €	296.979,37 €	288.110,15 €	+ 8.869,22 €
MW-Kanal	156.889,85 €	57.426,64 €	156.889,85 €	- 99.463,21 €
RW-Kanal	103.337,79 €	148.269,15 €	131.000,00 €	+ 17.269,15 €
Summe	513.280,04 €	502.675,16 €	576.000,00 €	- 73.324,84 €

Die Minderkosten beim Mischwasserkanal sind darauf zurückzuführen, dass weniger Haltungen der Bestandsleitung ausgetauscht werden mussten, als zunächst vorgesehen. Außerdem waren die Kanalhausanschlüsse in den veranschlagten Haushaltsmitteln enthalten, wurden aber über eine separate Haushaltsstelle abgerechnet, weil diese an die neuen Grundstückseigentümer weiterberechnet werden konnten.

Markus Streich