

## Kostenentwicklung Gartenschau Balingen 2023

Stand Juni 2022

Maßnahmen Gartenschau	Ausführende Firmen	Vergaben
Erlebnisauen	Gross, Schöppler	671.037
Gewässerbau Nord	Böwingloh	510.470
HWS BizerbaArena	Stumpp weitere Kosten üpl Ausgabe Heim	612.686 175.000 91.000 125.000
HWS Hindenburgstr.	Stumpp weitere Kosten	1.267.004 150.000
Aktivpark, Umfeld Jugendhaus mit Servicestation u. Spieleinrichtungen üpl Ausgabe 57.637,68 - keine Deckung	Werner, Schöppler, Hering Sanikonzept	1.437.691
Skateanlage mit Lärmschutzwand und Bewegungsstruktur üpl Ausgabe 230.000,00 , Deckung durch Wegfall Belag "Gerbertor", Klein-Venedig und vorauss. Minderausgaben Durchwegung Bizerba	List, Handcrafted Populär	1.145.594
Parkufersteg	Brodbeck, Schaffitzel	1.055.000
Eyach Wege- und Gewässerbau zwischen Stingstraße u. Schellenbergbrücke	Schneider	994.532
Zwingergarten Grünanlage (Erdaushub)	Berb	104.000
Eyachterrassen	Schneider weitere Kosten	1.029.217 40.000
Wassergarten u. Durchwegung Bizerba	Schöppler	827.855
Zollernschloßsteg	List weitere Kosten	820.000 60.000
Klein Venedig/Zollernschloßgarten	Schöppler	185.000
Stadtbalkon mit Heinzlenstraße und Viehmarktplatz Ost	Schöppler	553.000
Gewässerbau Steinach und Steinachterrassen üpl Ausgabe 300.204,00	Schneider	895.204

## Kostenentwicklung Gartenschau Balingen 2023

Stand Juni 2022

Deckung durch Rückstellung Friedhofsvorplatz und Reduzierung Viehmarktplatz		
Stege üpl Ausgabe 334.676,00 Deckung durch Rückstellung Friedhofsvorplatz und Reduzierung Viehmarktplatz	Brodbeck	670.676
Stadtgarten, Zwingergarten und "Im Zwinger"	Schneider	1.024.354
Neugestaltung der Inselstraße	Schöppler	455.000
Zaun- und Torarbeiten	Timbermann	150.000
Spielplatz Etzelbach	Kukuk	140.000
Grünanl. Schwefelbadgärten u.Rappenturm	Nagel	281.000
Spielplatz Etzelbach und Grünanlage Agentur für Arbeit	Timbermann	360.000
Platz am Stadtarchiv und Platz am Rappenturm	Schöppler	698.000
Daueranlagen Sitzbänke	Streetlife	260.000
Zwingergarten Stahlbauarbeiten	Pfeffer	83.000
<i>Nachträge bisher insgesamt rund</i>		<i>557.000</i>

Kosten brutto 17.428.320

Fa. Hartmann, Rappenturm 225.800

---

17.654.120

Bisherige Vergaben brutto incl. 20 % Nk

inkl. Nachträge/Mehrkosten 21.180.000

Budgetrahmen brutto inkl. Index 5 % (Beschluss 30.06.20) 20.600.000

Budgetrahmen brutto inkl. Index 10 % (aktuell) 22.599.854

Noch anstehend:

Temporärer Pavillon am Stadtarchiv

Übergang Charlottenstraße

ca. 500.000 Euro

*zzgl. Kosten Stadtwerke*