Vorlage Nr. 2019/289 TIEFBAUAMT

Balingen, 22.10.2019

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	**öffentlich**	am 13.11.2019	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen Erneuerung Straße, Kanal in der Stingstraße in Balingen

Beschlussantrag:

Die Abrechnung „Erneuerung Straße und Kanal in der Stingstraße in Balingen“ wird mit Kosten von 337.579,91 € genehmigt.

Sachverhalt:

Der Kanal in der Stingstraße von der Brücke über die B 27 bis zur Binsenbolstraße (von Gebäude 35 bis 65) musste vergrößert werden. Seitens der Stadtwerke wurden sämtliche Versorgungsleitungen ebenfalls ausgetauscht, so dass die Fahrbahn auf der gesamten Breite einschließlich Park- und Gehwegflächen im Vollausbau erneuert wurde.

Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 16.12.2008 durch den Gemeinderat an die Firma K.-Heinrich Bitzer GmbH aus Albstadt.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahmen und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kostenanschlag (Vergabe)	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau	119.139,73 €	211.841,64 €	160.000,00 €	+ 51.841,64 €
MW-Kanal	155.131,09 €	125.738,27 €	155.131,09 €	- 29.392,82 €
Summe	**274.270,82 €**	**337.579,91 €**	**315.131,09 €**	**+ 22.448,82 €**

Die entstandenen Mehrkosten in Höhe von ca. 22.000 € resultieren unter anderem aus der erst im Bauverlauf erkennbaren aber zwingend notwendigen Untergrundverbesserung, der Mehraufwendungen durch den Bau lediglich unter halbseitiger Sperrung, der umfangreich erforderlichen Anpassungen an private Zufahrten und Seitenbereichen sowie dem nachträglichen Einbau einer Verkehrsinsel als Querungshilfe.

Markus Streich