Vorlage Nr. 2020/028 TIEFBAUAMT

Balingen, 15.01.2020

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	**öffentlich**	am 05.02.2020	Entscheidung
Ortschaftsrat Engstlatt	**öffentlich**	am 13.02.2020	Anhörung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen Ausbau der Sonnenbergstraße mit Auswechslung von Kanalisation und Wasserleitung im Stadtteil Engstlatt

Beschlussantrag:

Die Abrechnung Ausbau der Sonnenbergstraße mit Auswechslung von Kanalisation und Wasserleitung im Stadtteil Engstlatt wird mit Kosten in Höhe von 320.024,26 € genehmigt.

Sachverhalt:

Der Ausbau der Sonnenbergstraße mit Kanal- und Wasserleitungserneuerung im Stadtteil Engstlatt wurde zwischen Mai 2009 und April 2010 ausgeführt. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 16.12.2008 durch den Gemeinderat an die Firma Gebrüder Stumpp GmbH + Co. KG aus Balingen.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahmen und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kostenanschlag (Vergabe)	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau	248.772,08 €	233.554,29 €	250.000,00 €	- 16.445,71 €
MW-Kanal	148.219,90 €	86.469,97 €	160.000,00 €	- 73.530,03 €
Summe	**396.991,98 €**	**320.024,26 €**	**410.000,00 €**	**- 89.975,74 €**

Die Minderkosten im Kanalbau ergaben sich dadurch, dass für Teile der Straße Anliegerbeiträge erhoben werden konnten.

Markus Streich